

ID	Aktivitets	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Fore	Gantt chart timeline													
							sø 03. mar.	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0
1	?	Oppstart		ma 04.03.13			[Erlend/ Bobby													
2	?	Stillasebygging	2 dager	ma 04.03.13	ti 05.03.13		[Vetlesen													
3	?	Demontere gulv Balkong 1,2 og 3 201-301-401	2 dager	on 06.03.13	to 07.03.13		[Erlend/ Bobby													
4	?	Tekking Balkong 1,2 og 3	2 dager	to 07.03.13	fr 08.03.13		[B - partner 1													
5	?	Montere gulv Balkong 1,2 og 3 201-301-401	2 dager	fr 08.03.13	ma 11.03.13		[Bobby													
6	?	Demontere gulv Balkong 4,5 og 6 302-203-202	2 dager	fr 08.03.13	ma 11.03.13		[Erlend													
7	?	Tekking Balkong 4,5 og 6	2 dager	ma 11.03.13	ti 12.03.13		[B - partner 1													
8	?	Montering Balkong 4,5 og 6 302-203-202	2 dager	ti 12.03.13	on 13.03.13		[Bobby													
9	?	Demonere Balkong 7,8,9 og 10 303-204-304-402	2 dager	on 13.03.13	to 14.03.13		[Erlend													
10	?	Tekking Balkong 7,8,9 og 10	2 dager	to 14.03.13	fr 15.03.13		[B - partner 1													
11	?	Montere Balkong 7,8,9 og 10 303-204-304-402	3 dager	ma 18.03.13	on 20.03.13		[Erlend/ Bobby													
12	?	Stillaseriving	1 dag	to 21.03.13	to 21.03.13		[Vetlese													
13	?	Rydding	1 dag	fr 22.02.13	fr 22.02.13															

Prosjekt: Prosjekt1.mpp Dato: ma 11.02.13	Aktivitet		Eksterne aktiviteter		Manuell aktivitet		Bare slutt	
	Deling		Ekstern milepæl		Bare varighet		Tidsfrist	
	Milepæl		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendragsfremheving		Fremdrift	
	Sammendrag		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag			
	Prosjektsammendrag		Inaktivt sammendrag		Bare start			